

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Хохловского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство места захоронения с. Хохлово».
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Омская область, Саргатский муниципальный район.
 - 2.2. Поселение: Хохловское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: с. Хохлово.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: обустройство мест захоронения.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Российская Федерация, Омская область, Саргатский муниципальный район, с. Хохлово.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 15.04.2024 г. – 03.12.2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2257069,80	1681512,87	575556,93	575556,93	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	200005,97	149004,08	51001,89	51001,89	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	125005,97	93129,22	31876,75	31876,75	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	25000,00	18624,95	6375,05	6375,05	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	50000,00	37249,91	12750,09	12750,09	0,00
Всего		2457075,77	1830516,95	626558,82	626558,82	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.